

HADASSA MÓVEIS

RELATÓRIO DE ENTREGAS E PROJETOS

Projetos e Qualidade

Período de atuação: setembro/2026 até

Documento de transferência de conhecimento

1. OBJETIVO DO DOCUMENTO

Este documento reúne, de forma organizada, os principais projetos, documentos, controles, análises, propostas e estruturas desenvolvidas durante a atuação em Projetos e Qualidade na Hadassa Móveis.

O objetivo é registrar o que foi realizado, o que foi estruturado e o que pode ter continuidade, facilitando a transferência de conhecimento e permitindo que a empresa identifique os materiais e projetos que devem ser mantidos, revisados ou ampliados.

2. RESUMO DAS PRINCIPAIS FRENTES DE ATUAÇÃO

Frente	Principais entregas	Situação
Diagnóstico e melhoria	Mapa de problemas, prioridades, causas e backlog de melhorias	Estruturado
Documentação técnica	Fichas técnicas, manual técnico interno, checklists por produto	Estruturado / desenvolvido
Qualidade	NC de montagem, retornos, expedição e recebimento	Desenvolvido
Estoque e materiais	Identificação, estoque mínimo, tecidos, espumas, hidráulicos/cubas e materiais parados	Desenvolvido / em estruturação
Cliente e pós-venda	Manual de cuidados, garantia e estrutura de atendimento	Desenvolvido / estruturado
Gestão e rotina	Guia prático de Scrum e estrutura de backlog	Estruturado
Dados e análises	Devoluções, impacto por canal e análises gerenciais	Estruturado
Identidade / produto	Protótipos de aplicação de logo e estudo para rebrand	Desenvolvido / proposta
Produto / comunicação	Projeto de QR Code para conteúdo de uso	Em estruturação

3. PROJETOS E ENTREGAS

3.1 Diagnóstico e Priorização de Melhorias Operacionais

Status: Estruturado

Área: Projetos e Qualidade

- Mapa de Problemas e Oportunidades de Melhoria
- Matriz de Prioridades
- Mapa de Causas
- Levantamento de impacto e frequência
- Identificação de causas prováveis
- Estruturação de backlog de problemas/melhorias
- Organização de ações e prioridades para acompanhamento

Resultado / entrega: Base estruturada para transformar informações operacionais dispersas em prioridades e ações acompanháveis.

ID	Área	Problema / Erro encontrado	Evidência / Exemplo
P01	Almoxarifado	Falta de matéria-prima para produção	Ex.: falta de parafuso interrompeu pedido
P02	Almoxarifado / Compras	Estoque baixo não é comunicado corretamente	Almoxarifado não informa necessidade
P03	Estoque	Possível divergência entre estoque físico e sistema	A confirmar
P04	Compras	Compras emergenciais por falta de material	Compra ocorre após material acabar
P05	Recebimento	Materiais recebidos sem conferência adequada	Produto é recebido/assinado e erro descoberto depois
P06	Fornecedores	Material pode chegar incorreto/incompleto	Relatos de divergências
P07	Produção	Falta de peças interrompe produção	Relatos de peças faltantes
P08	Produção	Falta de padronização/documentação	Processos precisam ser documentados
P09	Acabamento	Reclamações recorrentes de acabamento	Reclamações de clientes
P10	Produção / Costura	Problemas de costura	Reclamações/ocorrências
P11	Expedição	Possibilidade de produto sair sem conferência adequada	A investigar
P12	SAC	Reclamações não estão necessariamente classificadas por causa	Diversos tipos de reclamação
P13	Processos	Falha de comunicação entre setores	Informações não chegam ao responsável
P14	Produtos	Itens/produtos sem identificação padronizada	Códigos/descrições precisam ser organizados
P15	Rastreabilidade	Produtos/materiais sem lote quando necessário	Relato observado

3.2 Manual de Cuidados, Instalação e Conservação

Status: Desenvolvido

Área: Cliente / Pós-venda

- Substituição de material anterior mais simples por um manual estruturado
- Levantamento das principais dúvidas e dificuldades de uso e conservação
- Desenvolvimento dos textos e orientações
- Tabelas de cuidados por materiais e acabamentos
- Orientações de recebimento e instalação
- Limpeza diária e conservação
- Situações especiais e perguntas frequentes
- Orientações para contato com pós-venda
- Desenvolvimento do layout e organização visual

Resultado / entrega: Manual estruturado de 13 páginas para orientar o cliente desde o recebimento até o uso e conservação dos produtos.



3.3 Checklists Técnicos por Produto

Status: Desenvolvido

Área: Qualidade / Produto

- Criação de checklist específico para cada modelo da linha trabalhada
- Levantamento e organização dos componentes de cada produto
- Definição das quantidades de itens para conferência
- Inclusão de dimensões e especificações técnicas
- Padronização visual dos checklists
- Estruturação de referência para conferência final antes da expedição

Resultado / entrega: Coleção de 33 páginas de checklists específicos para produtos como cadeiras, lavatórios, sofás, mochos e cirandinhas.

BARBER IRON

CHECK LIST

ITEM	Qt.	Conf.
Cadeira no base	1	
Cabeçote nivelador	1	
Manual	1	

ESPECIFICAÇÕES:

Material – Revestimentos por demanda / Aço Reforçado

Estrutura – Aço reforçado

Revestimento – De acordo com o projeto

Base – Hidráulica giratória

Encosto – Reclinável

Assento – Cabeça, braços, Perna e pés

Capacidade – Suporta até 200kg sem reclinio e 180kg reclinado

MANUAL DE MONTAGEM

Larg. externa	Larg. interna	Profundidade	Altura mín. assento	Altura máx. assento	Altura mín. cabeçote	Altura máx. cabeçote	Comprimento reclinado
65	50	46	56	75	109	127	148

3.4 Etiquetas de Identificação e Controle de Materiais

Status: Desenvolvido

Área: Estoque / Materiais

- Criação de padrão único de identificação
- Aplicação em matérias-primas, componentes e produtos intermediários
- Organização por código e descrição
- Inclusão de especificação e medida/peso quando aplicável
- Campos para data, contagem atual, quantidade mínima e responsável
- Estruturação de controle visual para apoio ao estoque

 CÓDIGO: _____	
DESCRIÇÃO: _____	
ESPECIFICAÇÃO: _____	
PESO MÉDIO: _____	CONTAGEM ATUAL
ESTOQUE MÍNIMO	
DATA ____/____/____ RESPONSÁVEL: _____	

Resultado / entrega: Padrão de identificação visual e controle para materiais utilizados na fábrica.

3.5 Fichas Técnicas de Montagem Interna

Status: Desenvolvido / modelo inicial

Área: Produção / Produto

- Criação de fichas técnicas para algumas cadeiras como referência interna
- Organização de informações de componentes
- Registro de medidas e especificações
- Estruturação visual para servir como referência de montagem
- Criação de uma base replicável para outros produtos



Resultado / entrega: Modelo inicial de documentação técnica para apoiar a montagem interna e futuras fichas de outros produtos.

3.6 Manual Técnico Interno de Produtos

Status: Desenvolvido / modelo

Área: Produto / Produção

- Documentação de produto por modelo e configuração
- Registro de peças, componentes, códigos, cores e materiais
- Especificações e dimensões
- Informações de espuma e revestimento
- Lista de materiais e itens de montagem
- Sequência de montagem
- Ferramentas e recursos utilizados
- Embalagem e proteção
- Tempos de processos
- Desenho técnico / blueprint
- Estrutura pensada para replicação em outros produtos



Resultado / entrega: Modelo de manual técnico interno com visão integrada de produto, montagem, materiais, embalagem e processo.

3.7 Sistema de Fichas de Não Conformidade da Montagem — MON-QLD-002

Status: Desenvolvido

Área: Qualidade / Montagem

- Registro da peça ou produto
- Comparação entre medida padrão e medida encontrada
- Classificação do problema
- Definição de ação: retrabalho ou substituição
- Encaminhamento ao Almoxarifado quando necessário
- Reinspeção após retrabalho
- Regra de não adaptar/corrigir informalmente durante a montagem

Resultado / entrega: Sistema simples para registrar, tratar e reinspecionar desvios encontrados durante a montagem.

3.8 Sistema de Controle de Retorno de Produtos — QLD-RET-001

Status: Desenvolvido

Área: Qualidade / Pós-venda

- Identificação do produto, pedido e origem do retorno
- Registro da condição encontrada
- Classificação de sujeira, rasgo, amassado, peça solta, peça danificada e acabamento
- Definição de ação: limpeza, retrabalho, substituição ou avaliação técnica
- Reinspeção após tratamento
- Organização das informações para análise de causas e impactos

Resultado / entrega: Estrutura padronizada para registrar, classificar, tratar e reinspecionar produtos retornados.

3.9 Estruturação do Controle de Recebimento de Materiais — EST-MAT-FRM-001

Status: Desenvolvido

Área: Estoque / Materiais / Qualidade

- Termo Simplificado de Recebimento e Aceitação
- Identificação de fornecedor, NF, pedido e entrega
- Conferência de código, descrição e quantidade
- Verificação das condições do material e embalagem
- Registro de divergências e evidências
- Definição de destino: estoque, produção, análise, quarentena ou devolução
- Identificação dos responsáveis pela conferência
- Separação de materiais divergentes ou duvidosos até decisão

Resultado / entrega: Processo padronizado para conferência e direcionamento de materiais recebidos.

3.10 Manual Rápido de Qualidade na Expedição — EST-P38-MAN-001

Status: Desenvolvido

Área: Qualidade / Expedição

- Treinamento rápido da equipe
- Criação do método “5 Olhares”
- Inspeção visual antes da embalagem
- Critérios mínimos de liberação
- Definição do que é e não é responsabilidade da expedição
- Critérios para separar produtos com dúvida ou defeito evidente
- Fluxo OLHE → LIMPE → ALINHE → CONFIRA → EMBALE

Resultado / entrega: Manual de 5 páginas e padrão de conferência final integrado à rotina da expedição.

3.11 Estruturação da Garantia Hadassa

Status: Estruturado

Área: Pós-venda / Qualidade

- Política de Garantia
- Termo de Garantia
- Manual de Uso e Conservação
- Matriz de Cobertura
- Procedimento de Atendimento
- Formulário
- Laudo / Análise Técnica
- Termo de Conclusão
- Histórico de atendimento

Resultado / entrega: Base documental integrada para organizar o processo de garantia e pós-venda.

Observação: Projeto de caráter interno; não publicar documentos, critérios, casos ou informações de clientes sem autorização.

3.12 Organização e Tratamento de Materiais Parados e Obsoletos

Status: Estruturado

Área: Estoque / Materiais

- Identificação de materiais parados
- Separação entre materiais necessários e obsoletos
- Definição de possíveis destinos
- Estruturação de proposta para redução do estoque parado
- Organização das informações para apoiar decisões

Resultado / entrega: Base para análise e destinação de materiais sem movimentação.

HADASSA — PROJETOS E QUALIDADE

HADASSA

MANUAL RÁPIDO DE QUALIDADE NA EXPEDIÇÃO

Antes de sair, o produto precisa estar pronto para chegar ao cliente.

Documento	Manual Rápido de Qualidade na Expedição
Código	EST-P38-MAN-001
Versão	1.0
Revisão	00
Responsável	Francisco Projeito e Qualidade

EST-P38-MAN-001 | Versão 1.0 | Revisão 00

HADASSA | SISTEMA DE GARANTIA E PÓS-VENDA

HADASSA

SISTEMA DE GARANTIA E PÓS-VENDA

Política • Termo • Manual • Matriz • Procedimento • Formulário • Laudo • Conclusão • Histórico

DOCUMENTO-MESTRE — MINUTA OPERACIONAL

Versão: 1.0 | Data: ____/____/____ | Revisão: ____

IMPORTANTE: esta é uma minuta operacional estruturada com base no Código de Defesa do Consumidor e demais normas. Antes de publicação, como documento controlado do Hadassa, deve ser revisada e validada pelo Gerente de empresa, especialmente quanto aos prazos, produtos, competências, capacidade de carga, normas técnicas e demais aspectos.

Documento Mestre — Versão 1.0

HADASSA | PROJETOS E QUALIDADE | PROJETO P16

HADASSA

PROJETO P16

DESMOBILIZAÇÃO DE ESTOQUE PARADO

Proposta de ação para liberação de espaço, recuperação de valor, ativação comercial e prevenção de novos estoques parados.

Conteúdo do documento	Informação
Código	EST-P16-PROJ-001
Versão	1.0
Revisão	00
Responsável pela proposta	Projeto e Qualidade
Aprovação	Unidade / Proprietário
Título	Proposta para otimização

Documento Mestre — EST-P16-PROJ-001 | Versão 1.0 | Revisão 00

3.13 Estruturação de Estoque Mínimo de Materiais

Status: Desenvolvido / em expansão

Área: Estoque / Materiais

- Definição de níveis mínimos
- Organização por códigos
- Criação de etiquetas e placas
- Aplicação no almoxarifado
- Estruturação posterior para aplicação na costura

Código	Descrição padronizada	Estoque mínimo
ESP-001	ESPUMA ASSENTO SOFÁ ESPERA	25
ESP-002	ESPUMA ENCOSTO SOFÁ ESPERA	25
ESP-003	ESPUMA ASSENTO SOFÁ ELITE	600
ESP-004	ESPUMA ENCOSTO SOFÁ ELITE	600
ESP-005	ESPUMA CABEÇOTE SOFÁ ELITE	450
ESP-006	ESPUMA ASSENTO SOFÁ LAVIE	30
ESP-007	ESPUMA ENCOSTO LAVIE	30
ESP-008	ESPUMA ASSENTO LAVATÓRIO LAVIE	35
ESP-009	ESPUMA ASSENTO LAVATÓRIO LAVIE 2	50
ESP-010	ESPUMA BRAÇO LAVATÓRIO LAVIE	60
ESP-011	ESPUMA ASSENTO LAVATÓRIO ELITE	45

Resultado / entrega: Padrão visual para acompanhamento de materiais críticos e referência de reposição.

3.14 Padronização do Estoque de Tecidos da Costura

Status: Desenvolvido

Área: Costura / Estoque

- Organização dos códigos TEC001 a TEC029
- Padronização das etiquetas
- Definição de estoque mínimo de 15%
- Organização e identificação por código
- Aplicação do padrão de controle visual

Resultado / entrega: Estrutura específica para controle visual e estoque mínimo dos tecidos da costura.

3.15 Organização de Hidráulicos e Cubas

Status: Estruturado

Área: Estoque / Materiais

- Levantamento de materiais importados por contêiner
- Identificação de peças quebradas, danificadas ou incompletas
- Classificação em consertar, usar, vender ou outro destino
- Organização dos materiais parados
- Estruturação de base para decisão sobre aproveitamento ou destinação

Resultado / entrega: Organização dos materiais por condição e possibilidade de aproveitamento.

3.16 Organização do Estoque de Espumas

Status: Desenvolvido / estruturação

Área: Estoque / Produção

- Padronização dos nomes das espumas
- Inclusão do prefixo “espuma” nas descrições
- Organização dos pares de itens
- Definição e organização dos estoques mínimos
- Estruturação de uma lógica de nomenclatura para cadastro

Resultado / entrega: Base organizada para cadastro e controle de estoque de espumas.

3.17 Análise de Devoluções e Retornos de Produtos

Status: Estruturado

Área: Qualidade / Dados

- Levantamento dos produtos devolvidos
- Identificação dos defeitos encontrados
- Classificação de sujeira, rasgos, peças soltas, amassados e acabamento
- Organização dos dados para análise de causa e impacto
- Estruturação das informações para ações de melhoria

Resultado / entrega: Transformação dos retornos em informações estruturadas para análise e melhoria.

3.18 Análise de Impacto das Devoluções por Canal

Status: Estruturado

Área: Dados / Gestão

- Comparação entre Mercado Livre e Instagram
- Levantamento de quantidade e percentual de ocorrências
- Análise do impacto financeiro
- Análise do custo das devoluções
- Estruturação de apresentação gerencial dos dados

Resultado / entrega: Base de análise para relacionar frequência de ocorrências e impacto financeiro por canal.

Observação: Não expor publicamente números, custos, percentuais ou dados internos sem autorização.

3.19 Introdução e Estruturação do Scrum na Fábrica

Status: Estruturado

Área: Gestão / Processos

- Simplificação dos fundamentos do Scrum para a realidade da Hadassa
- Estruturação de backlog
- Organização de Sprint semanal
- Planejamento na segunda-feira
- Acompanhamento durante a semana
- Review na sexta-feira
- Retrospectiva e melhoria contínua
- Definição dos papéis de PCP, gestão e líderes
- Proposta de acompanhamento em Google Planilhas
- Organização de demandas, prioridades, responsáveis, prazos e impedimentos

Resultado / entrega: Guia prático de Scrum adaptado ao ambiente da fábrica e à rotina dos líderes.

3.20 Protótipos de Aplicação de Logo em Produtos

Status: Desenvolvido / proposta

Área: Produto / Marca

- Criação de três modelos/protótipos de aplicação de logo

- Estudo para aplicação na pezeira das cadeiras
- Apresentação dos modelos como referência visual
- Organização do material em formato de estudo/manual de marca
- Possível utilização como referência para futuro rebranding

Resultado / entrega: Três propostas visuais de aplicação de marca em produtos.

3.21 Projeto de QR Code para Produtos

Status: Em estruturação

Área: Produto / Comunicação

- Estudo de aplicação de QR Code diretamente nos produtos
- Busca por uma solução de acesso simples a conteúdo de orientação
- Direcionamento para vídeos de uso/instrução
- Avaliação de solução de QR Code de uso prolongado
- Estudo de aplicação da identidade Hadassa no código

Resultado / entrega: Conceito de QR Code aplicado ao produto para facilitar o acesso do cliente a conteúdos de orientação.

3.22 Redesign e Padronização de Documentos

Status: Desenvolvido / aplicado

Área: Projetos e Qualidade / Documentação

- • Revisão e reorganização visual de documentos já utilizados na rotina da Hadassa.
- • Padronização de estrutura, títulos, campos, informações e identificação dos documentos.
- • Criação e adaptação de modelos para diferentes processos e setores.
- • Redesign de documentos relacionados a pedidos concluídos, não conformidades, controles e registros internos.
- • Organização das informações para facilitar preenchimento, consulta, utilização e arquivamento.
- • Criação de uma identidade documental mais consistente e replicável para novos documentos.

Resultado / entrega: Padronização visual e estrutural de documentos internos, criando uma base documental mais organizada, profissional e consistente para os processos da empresa.

4. OUTRAS FRENTES DE ORGANIZAÇÃO E CONTROLE

- Estruturação da pasta de Projetos e Qualidade, com organização por diagnóstico, estoque e materiais, produção, qualidade e expedição/embalagem.
- Levantamento de produtos para futura transformação em fichas técnicas de produção interna.
- Organização de informações de produtos, modelos, dimensões, componentes e especificações para criação de uma base técnica.
- Levantamento e organização de materiais e controles para almoxarifado.
- Estruturação de controles de pedidos, estoque e informações de produção.
- Organização de backlog de melhorias, incluindo itens já finalizados e itens em investigação/continuidade.
- Desenvolvimento de materiais de treinamento e orientação para equipes.

5. BACKLOG / OPORTUNIDADES DE MELHORIA MAPEADAS

Entre os temas registrados e trabalhados durante o período estão:

- P05 — Recebimento: necessidade de conferência mais estruturada de materiais recebidos.
- P06 — Fornecedores: controle de divergências de materiais incorretos ou incompletos.
- P16 — Estoque: materiais parados, ocupação de espaço e necessidade de tratamento do estoque.
- P25 e P28 — itens já registrados como finalizados.
- P29 — Almoxarifado: estruturação do procedimento de recebimento.
- P31 — Almoxarifado: tratamento de materiais parados/obsoletos.
- P38 — Expedição: estruturação de conferência visual final antes do envio.

6. MATERIAIS QUE DEVEM FICAR ORGANIZADOS PARA CONTINUIDADE

- Manter os documentos com código, versão e revisão quando aplicável.
- Centralizar os arquivos finais na estrutura de Projetos e Qualidade.
- Separar documentos já implantados de propostas ainda dependentes de aprovação.
- Manter uma lista de pendências e próximos passos para cada projeto.
- Registrar responsáveis pela continuidade quando houver mudança de função ou setor.
- Evitar que versões antigas continuem sendo utilizadas depois da aprovação de uma nova versão.

7. CHECKLIST DE CONFERÊNCIA ANTES DO ENCERRAMENTO

Esta seção foi deixada propositalmente para revisão antes da apresentação final.

- ☐ Confirmar se todos os documentos finais estão na pasta correta.
- ☐ Confirmar se há documentos ainda em versão rascunho.
- ☐ Confirmar quais projetos foram efetivamente apresentados à gestão.
- ☐ Confirmar quais projetos foram implantados e quais ficaram como proposta.
- ☐ Adicionar projetos que não estejam nesta lista.
- ☐ Adicionar arquivos, planilhas, apresentações ou treinamentos desenvolvidos e ainda não relacionados.
- ☐ Registrar pendências que precisam de continuidade..

8. IMPORTÂNCIA DO TRABALHO DESENVOLVIDO

Durante a atuação em Projetos e Qualidade, o trabalho desenvolvido teve como foco não apenas a criação de documentos isolados, mas a construção de uma base de organização, padronização e melhoria que pudesse permanecer na Hadassa.

Uma parte importante desse trabalho foi transformar informações dispersas em documentos, controles, critérios e referências que pudessem ser utilizados pela equipe no dia a dia. Foram estruturadas ferramentas para diferentes momentos da operação: recebimento de materiais, estoque, produção, montagem, qualidade, expedição, pós-venda e análise de melhorias.

Além dos documentos novos, também foi realizado o redesign e a padronização de materiais já utilizados pela empresa, buscando estabelecer uma identidade documental mais profissional, clara e consistente. Isso incluiu modelos relacionados a pedidos concluídos, não conformidades, controles e outros registros internos.

O trabalho também buscou criar continuidade. Sempre que possível, os projetos foram estruturados de forma replicável, permitindo que novos produtos, processos e controles possam seguir os mesmos padrões no futuro.

Dessa forma, a principal entrega do período não está somente na quantidade de documentos produzidos, mas na criação de uma base que organiza conhecimento, facilita a execução das atividades, melhora a rastreabilidade das informações e oferece referências para que a empresa possa continuar evoluindo seus processos.

Este relatório representa, portanto, uma consolidação das principais entregas realizadas e uma base de transferência de conhecimento para a continuidade dos projetos.

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O trabalho desenvolvido concentrou-se na criação de referências, padrões, controles e estruturas para apoiar Projetos, Qualidade, Produção, Estoque, Expedição e Pós-venda. Além dos documentos individuais, foi construída uma base de organização que pode ser ampliada e mantida pela equipe.

Este relatório deve ser utilizado como documento de transferência de conhecimento e conferência das entregas realizadas, não substituindo os documentos operacionais específicos.

Frentes de atuação durante o período:

Projetos e Processos • Qualidade • PCP e Organização da Produção • Documentação Técnica • Estoque e Materiais • Expedição • Pós-venda • Análise de Dados • Design e Comunicação Visual • Melhoria Contínua

Elaborado por	Francisco Costa — Projetos e Qualidade
Data	____/____/____
Validação / ciência	_____